

**ソフトバンク株式会社  
から提出された  
四半期報告の概要及び確認の結果**

**平成29年度第2四半期  
(平成29年7月～9月)**

この資料は、第四世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針（以下「開設指針」という。）に基づき、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」という。）（※1）から提出された四半期報告（※2）の概要をとりまとめ、確認の結果とともに公表するものである。

※1 平成27年7月1日にソフトバンクモバイル株式会社からソフトバンク株式会社に社名変更。

※2 第4世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設計画（3,480MHzを超え3,600MHz以下の周波数を使用する特定基地局）の開設に関する計画（以下「開設計画」という。）に関する四半期報告。

## <報告概要>

### 1 サービスの状況

特定基地局によるサービスについては、平成28年12月に開始している。高度特定基地局によるサービスについては、平成30年3月の開始を計画しているため、今四半期では開始に至っていない。

### 2 特定基地局の整備計画

#### <3.5GHz帯－特定基地局>

特定基地局数：3,024局（開設計画では平成29年度末に10,386局）

人口カバー率：5.7%（開設計画では平成29年度末で29.4%）

#### <3.5GHz帯－高度特定基地局>

高度特定基地局数：1,100局（開設計画では平成29年度末に1,818局）

### 3 安全・信頼性を確保するための対策

人為ミスの防止対策、設備容量の確保対策、ソフトウェアバグの防止対策、及びその他対策の観点について、開設計画どおり取り組んでいる。

### 4 電気通信事業の健全な発達と円滑な運営への寄与

MVNOについては、ソフトバンクと直接契約をしている事業者の総数は、291者である。

### 5 宇宙無線通信業務を行う既設無線局等への妨害防止措置

認定開設者4者において、宇宙無線通信業務を行う既設無線局等の免許人との協議状況については以下の通り。

- ・共用条件等について合意書を締結した衛星事業者：8者（うち、1者と地球局の新設に関して協議中）

### 6 電波の能率的な利用の確保

#### <指定済周波数を使用する基地局の整備状況>

##### ○基地局

開設数：121,087局（開設計画では平成29年度末に118,085局）

人口カバー率：99.9%（開設計画では平成29年度末で99.8%）

##### ○4G基地局

開設数：31,313局（開設計画では平成29年度末に17,244局）

人口カバー率：88.1%（開設計画では平成29年度末で49.8%）

#### <特定基地局又は指定済周波数によるエリア外人口の解消数>

3,931人（開設計画では平成29年度末に2,310人）

#### <特定基地局又は指定済周波数による面積カバー率>

70.0%（開設計画では平成29年度末で64.8%）

その他、開設計画に記載された技術の開発・運用については、開設計画どおり順調に取り組んでいる。

## 7 その他

特記事項はない。

### **<確認結果>**

開設指針及び開設計画に基づき適切に実施されていることを確認した。