

# ソフトバンク株式会社 から提出された 四半期報告の概要及び確認の結果

## 平成28年度第4四半期 (平成29年1～3月)

この資料は、ソフトバンク株式会社(※1)によるイー・アクセス株式会社(※2)(以下「イー・アクセス」という。)の株式取得等について、平成24年11月28日に電波監理審議会への報告に際し、  
○認定期間中は四半期報告によりイー・アクセス株式会社及びソフトバンクモバイル株式会社(以下「ソフトバンクモバイル」という。)(※3)の認定計画の実施に支障がないか厳格に確認することとする。

○総務省による四半期報告の確認の結果については、イー・アクセス及びソフトバンクモバイルの認定計画の実施状況の透明性を確保するため、総務省のウェブサイトにて公表する。  
としたことに基づいて、イー・アクセス及びソフトバンクモバイルの四半期報告(※4)の概要をとりまとめ、確認の結果とともに公表するものである。

なお、平成27年4月1日付けでソフトバンクモバイル株式会社によるワイモバイル株式会社(以下「ワイモバイル」という。)の吸収合併に伴う認定開設者の地位の承継が総務省の許可(※5)を受けた上で行われており、本報告は全てソフトバンク株式会社によるものである。

※1 平成27年7月1日からソフトバンクグループ株式会社に社名変更。

※2 平成26年7月1日からワイモバイル株式会社に社名変更。

※3 平成27年7月1日からソフトバンク株式会社に社名変更。

※4 3.9世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設計画(イー・アクセス:700MHz帯、ソフトバンクモバイル:900MHz帯)に関する四半期報告。なお、終了促進措置に関する部分については、別途公表(<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/portal/>)していることから除外する。

※5 関係報道資料([http://www.soumu.go.jp/menu\\_news/s-news/01kiban14\\_02000218.html](http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000218.html))

## 700MHz帯に係る特定基地局の開設計画に関する四半期報告（平成28年度第4四半期）

### <報告概要>

#### 1 特定基地局の整備計画

##### <700MHz帯－LTE>

終了促進措置を実施しているところ。

特定基地局数：774局（開設計画では平成28年度末に9,500局）

人口カバー率：3.7%（開設計画では平成28年度末で74.2%）

#### 2 ネットワークの相互提供

MVNOに対する電気通信役務の提供については、前四半期から25者増加し、提供先事業者数は254者である。

#### 3 資金調達方法

開設計画及び総務省から電波監理審議会へ平成24年11月28日に報告した内容からの変更はない。

#### 4 その他

平成26年6月1日に、株式会社ウィルコムと合併し、平成26年7月1日に社名をワイモバイル株式会社に変更。また、平成27年4月1日に、ワイモバイル株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、ソフトバンクBB株式会社、及びソフトバンクテレコム株式会社の4者が合併し、平成27年7月1日に社名をソフトバンク株式会社に変更した。開設計画の進捗に影響はない見込みである。

### <確認結果>

開設指針及び開設計画に従って概ね実施されていることを確認した。終了促進措置について遅延が生じており、特定基地局の開設について平成28年度末の計画値より8,726局の遅延が生じているが、引き続き既存免許人との調整や継続的な協議を行い、平成29年度末までに終了促進措置の完了に努めるとの報告があったため、総務省としては、進捗状況について引き続き厳正に確認していくこととした。

また、ソフトバンクモバイル株式会社によるワイモバイル株式会社の吸収合併に伴う認定開設者の地位の承継による、開設計画の進捗に影響がないか、引き続き注視していく。

## 900MHz帯に係る特定基地局の開設計画に関する四半期報告（平成28年度第4四半期）

### <報告概要>

#### 1 特定基地局の整備計画

##### <特定基地局の開設計数>

特定基地局数（※）：43,109局（開設計画では平成28年度末に40,626局）

人口カバー率：99.9%（開設計画では平成28年度末で99.9%）

##### <3.9世代移動通信システム基地局の開設計数>

終了促進措置を実施しているところ。

特定基地局数（※）：43,109局（開設計画では平成28年度末に40,626局）

人口カバー率：100%（開設計画では平成28年度末に99.9%）。

※特定基地局数は、特定基地局のうち屋外で開設した基地局の数。

#### 2 ネットワークの相互提供

MVNOに対する電気通信役務の提供については、前四半期から25者増加し、提供先事業者数は254者である。

#### 3 資金調達方法

開設計画からの変更及び特記事項はない。

#### 4 その他

今四半期における特記事項はない。

### <確認結果>

開設指針及び開設計画に基づき概ね適切に実施されていることを確認した。