

令和2年8月
修正

ソフトバンク株式会社から提出された 四半期報告の概要及び確認の結果

平成30年度第4四半期
(平成31年1月～3月)

この資料は、第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針(以下「開設指針」という。)に基づき、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」という。)から提出された四半期報告の概要を確認の結果とともに公表するものである。

※第4世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設計画(3,400MHzを超え3,480MHz以下の周波数を使用する特定基地局)の開設に関する計画(以下「開設計画」という。)に関する四半期報告。

<報告概要>

1 サービスの状況

特定基地局によるサービスについては、令和元年度末の開始を計画しているため、今四半期では開始に至っていない。

2 特定基地局の整備計画

| | 今四半期の実績値 | 計画値(平成30年度末) |
|--------------|----------|--------------|
| 特定基地局数 | 0局 | 0局 |
| 特定基地局の人口カバー率 | 0% | 0% |
| 高度特定基地局の開設数 | 0局 | 0局 |

3 安全・信頼性を確保するための対策

人為ミスの防止対策、設備容量の確保対策、ソフトウェアバグの防止対策、及びその他対策の観点について、開設計画どおり取り組んでいる。

4 電気通信事業の健全な発達と円滑な運営への寄与

MVNOについて、ソフトバンクと直接契約をしている事業者の総数は、439者である。

5 混信等の防止に関する事項

認定開設者2者において以下のとおり実施している。

<既設の無線局等との混信防止>

- ・認定開設者間で合意した宇宙無線通信の業務を行う地球局との混信防止・周波数共用に関する協議方針に基づき、宇宙無線通信の業務を行う既存無線局の免許人（衛星通信事業者）と下記の事項を実施。
 - 共用条件等について合意書を締結した衛星通信事業者：6者
 - 共用条件等の合意締結に向けて協議中の衛星通信事業者：2者

6 電波の能率的な利用の確保

| | 今四半期の 実績値 | 計画値 (平成30年度末) |
|--------------------------------|--------------|------------------|
| 指定済周波数を使用する基地局数 | 185,768局 | 167,280局 |
| 指定済周波数を使用する基地局の 人口カバー率 | 99.9% | 99.9% |
| 4G基地局の開設数 | 81,919局 | 54,999局 |
| 4G基地局の人口カバー率 | 94.7% | 92.6% |
| 特定基地局又は指定済周波数による エリア外人口の解消数 | 536人 | 0人 |
| 特定基地局又は指定済周波数による 面積カバー率 | 70.3% | 69.3%※ |

※前四半期までは開設計画の計画値（70.4%）を記載していたが、面積カバー率の算出に用いるメッシュを変更したことに伴い、計画値を換算した値に修正。なお、今四半期以降については、当該換算した値を用いる。

7 その他

特記事項はない。

<確認結果>

開設指針及び開設計画に基づき適切に実施されていることを確認した。