

**KDDI株式会社及び  
沖縄セルラー電話株式会社  
から提出された  
四半期報告の概要及び確認の結果**

**平成30年度第1四半期  
(平成30年4月～6月)**

この資料は、第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針（以下「開設指針」という。）に基づき、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社から提出された四半期報告の概要を確認の結果とともに公表するものである。

※第4世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設計画（1,805MHzを超え1,845MHz以下の周波数を使用する特定基地局）の開設に関する計画（以下「開設計画」という。）に関する四半期報告。

## 1. 報告結果

### 1 サービスの状況

特定基地局によるサービスについては、平成31年3月の開始を計画しているため、今四半期では開始に至っていない。

### 2 特定基地局の整備計画

	今四半期の実績値	計画値(平成30年度末)
特定基地局数	0局	3局
特定基地局の人口カバー率	0%	0%

### 3 安全・信頼性を確保するための対策

人為ミスの防止対策、設備容量の確保対策、ソフトウェアバグの防止対策、及びその他対策の観点について、開設計画どおり取り組んでいる。

### 4 電気通信事業の健全な発達と円滑な運営への寄与

MVNO について、KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社と直接契約している事業者の総数は33者である。

### 5 混信等の防止に関する事項

<既設無線局等の免許人との協議状況>

認定開設者3者において以下のとおり実施している。

- ・1,710MHz を超え1,850MHz 以下の周波数を使用する公共業務用無線の免許人との協議を開始。

### 6 電波の能率的な利用の確保

	今四半期の 実績値	計画値 (平成30年度末)
指定済周波数を使用する基地局数	68,382*局	67,042局
指定済周波数を使用する基地局の 人口カバー率	99.8%	99.8%
4G基地局の開設数	36,248*局	26,598局
4G基地局の人口カバー率	94.2%	65.9%
特定基地局又は指定済周波数による エリア外人口の解消数	439人	418人
特定基地局又は指定済周波数による 面積カバー率	56.3%	54.3%

※報告値に誤りがあったため、令和2年6月に訂正報告を受けた。詳細については別添「訂正報告書」の通り。

### 7 その他

特記事項はない。

## **2. 確認結果**

開設指針及び開設計画に基づき適切に実施されていることを確認した。