

イー・アクセス株式会社及び ソフトバンクモバイル株式会社 から提出された 四半期報告の概要及び確認の結果

平成24年度第3四半期 (平成24年10～12月)

この資料は、ソフトバンク株式会社によるイー・アクセス株式会社（以下「イー・アクセス」という。）の株式取得等について、平成24年11月28日に電波監理審議会への報告に際し、

- 認定期間中は四半期報告によりイー・アクセス株式会社及びソフトバンクモバイル株式会社（以下「ソフトバンクモバイル」という。）の認定計画の実施に支障がないか厳格に確認することとする。
- 総務省による四半期報告の確認の結果については、イー・アクセス及びソフトバンクモバイルの認定計画の実施状況の透明性を確保するため、総務省のウェブサイトにて公表する。

としたことに基づいて、イー・アクセス及びソフトバンクモバイルの四半期報告(※)の概要をとりまとめ、確認の結果とともに公表するものである。

※3.9世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設計画（イー・アクセス：1.7GHz帯、ソフトバンクモバイル：1.5GHz帯）及び3.9世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設計画（イー・アクセス：700MHz帯、ソフトバンクモバイル：900MHz帯）に関する四半期報告。なお、終了促進措置に関する部分については、別途公表（<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/portal/>）していることから除外する。

イー・アクセスから提出された四半期報告（平成24年度第3四半期）

<報告概要>

1 特定基地局の整備計画

<700MHz帯-LTE>

終了促進措置を実施しているところ。

（開設計画では平成27年4月の運用開始を予定）

<1.7GHz帯-DC-HSDPA/LTE>

特定基地局数：5,754局（開設計画では平成24年度末に1,998局）

人口カバー率：開設計画（平成24年度末で12.8%）を上回っている。

※特定基地局数は、いずれも、特定基地局のうち屋外で開設した基地局の数。

2 ネットワークの相互提供

ソフトバンクモバイルとのネットワーク相互提供に向けた準備を実施し、イー・アクセスの1.7GHz帯-LTEサービスをソフトバンクモバイルへ平成25年3月よりサービス提供予定。また、ソフトバンクモバイルの2GHz帯-3Gサービスを平成25年夏以降にサービス提供予定。

MVNOについては、前四半期と同等の内容で提供しており、提供先事業者数は前四半期と変わらず、42者に提供している。

3 資金調達方法

開設計画及び総務省から電波監理審議会へ平成24年11月28日に報告した内容からの変更及び特記事項はない。

4 その他

平成25年1月1日に、ソフトバンク株式会社を親会社、イー・アクセスを子会社とする株式交換を実施し、ソフトバンク株式会社の完全子会社へ移行するとともに、同日付で役員体制を次のように変更し、業務執行体制についても組織の新設・統廃合・名称変更等を実施した。

取締役会長 千本 倅生

代表取締役社長 エリック・ガン

取締役 石田 雅之、宮内 謙、宮川 潤一

また、平成25年1月17日にソフトバンク株式会社が議決権を有する株式の割合が3分の1未満となり、同日付で役員体制を次のように変更した。

取締役名誉会長 千本 倅生

代表取締役社長 エリック・ガン

取締役 石田 雅之、綾部 収治、宮内 謙、宮川 潤一、藤原 和彦

<確認結果>

開設指針及び開設計画に基づき適切に実施されていることを確認した。

ネットワークの相互提供については、電波法等に基づく必要な手続きを迅速かつ適切に実施するよう求めた。

ソフトバンクモバイルから提出された四半期報告（平成24年度第3四半期）

<報告概要>

1 特定基地局の整備計画

<900MHz帯-HSDPA>

特定基地局数：15,322局（開設計画では平成24年度末に15,618局）

人口カバー率：開設計画（平成24年度末で22.2%）を上回っている。

<900MHz帯-LTE>

終了促進措置を実施しているところ。

（開設計画では平成26年4月の運用開始を予定）

<1.5GHz帯-DC-HSDPA>

特定基地局数：9,322局（開設計画では平成24年度末に5,000局）

人口カバー率：開設計画（平成24年度末で56.65%）を上回っている。

※特定基地局数は、いずれも、特定基地局のうち屋外で開設した基地局の数。

※上記周波数帯以外のLTE基地局についても開設計画通り整備が行われている。

2 ネットワークの相互提供

イー・アクセスとのネットワーク相互提供に向けた準備を実施し、イー・アクセスの1.7GHz帯-LTEサービスを平成25年3月よりサービス提供予定。また、ソフトバンクモバイルの2GHz帯-3Gサービスをイー・アクセスへ平成25年夏以降にサービス提供予定。

MVNOについては、前四半期と同等の内容で提供しており、提供先事業者数も前四半期から21者増え、196者に提供している。

3 資金調達方法

開設計画からの変更及び特記事項はない。

4 その他

特記事項はない。

<確認結果>

開設指針及び開設計画に基づき適切に実施されていることを確認した。

ネットワークの相互提供については、電波法等に基づく必要な手続きを迅速かつ適切に実施するよう求めた。

なお、ソフトバンク株式会社より、平成25年1月17日付けで、イー・アクセスに対するソフトバンクの議決権を3分の1未満とすることが決定した旨の報告（同社が同日付で東京証券取引所に提供したものと同内容）があった。

注 ソフトバンクモバイルから提出された四半期報告において集計誤り等があったことから、1.5GHz帯-DC-HSDPAの特定基地局数及びMVNOの提供先事業者数を当初公表資料から訂正しています。